



レギュレータ (1st)

分解 洗浄 グリスアップ 組立 調整
を行いました。

通常交換パーツではありませんが、ダイアフラムがそろそろ切れそうなので交換しています。ポペットシートも通常換えませんが寿命のようなので交換しました。その他は通常交換パーツの交換です。



メイン 2nd

分解 洗浄 グリスアップ 組立 調整
を行いました。

エア漏れは潮の付着による調整の狂い
だと思われます。

通常交換パーツを交換し調整すること
で改善されました。



オクトパス

分解 洗浄 グリスアップ 組立 調整
を行いました。

洗浄が不十分のようで砂・海水が多く混
入していました。

メーカーが指導する高圧ホースの交換
は3年毎ですので、そろそろ交換された
ほうが安全だと思われます。